

PLAN DE INVERSIONES EN EL MUNICIPIO DE YAIZA 2013

Nº Orden	Ámbito	Consejería	Obra/Servicio	Proyecto	Procedencia	Forma de Financiación	Precio Licitación	Precio Adjudicación	Aplicación Presupuest.	Procedimiento	Empresa Adjudicataria	Situación
1	Y A I	Obras Públicas	Electrificación de la Geria 1ª Fase	SÍ	Cabildo	Presupuesto 2012	255.776,90	236.369,80	920.6100111	Obra Procedimiento Abierto	CONTROL Y MONTAJES CYMI S.A.	Ejecutada.
2	Y A I	Obras Públicas	Iluminación del Castillo Las Coloradas y Kiosco de servicios en Playa Blanca	SÍ	Encomienda Gobierno de Canarias	PIT 2013	150.000,00	127.453,70	453.6190214	Obra Negociado	INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONEJERAS S.L.	Ejecutada.
3	Y A I	Obras Públicas	Reparación de muro de contención y pretil en la avenida marítima de Playa Quemada	SÍ	Gobierno de Canarias	PIT 2013	50.000,00	36.613,19	453.6190214	Obra Menor	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES TIAGUA S.L.	Ejecutada.
4	I N S	Obras Públicas	Vía Ciclista Insular (VICI): Instalación de cinemómetros	SÍ	Cabildo	Presupuesto 2013	135.000,00	105.975,99	453.60901	Obra Negociado	LANZAGRAVA SL.	Ejecutada.
5	I N S	Obras Públicas	Vía Ciclista Insular (VICI): Tramo Cierre Anillo del Fuego	SÍ	Cabildo	Ppto. 2013 Cabildo	363.220,00		453.60902			En redacción de proyecto
6	I N S	Obras Públicas	CAMINOS NATURALES. SENDERO GR-131 LANZAROTE	SÍ	Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	Ministerio	241.696,00			Encomienda	TRAGSA	Ejecutada.
7	Y A I	Consejo Insular de Aguas	Equipamiento urbano zona servidumbre barranco próximo al Centro de Salud	SÍ	Consejo Insular Aguas	CIAL	53.457,61	53.457,61	CIAL	Obra Menor	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES TIAGUA S.L.	Ejecutada.
8	Y A I	Consejo Insular de Aguas	Mejora estación bombeo Las Coloradas y Costa Papagayo. EMERGENCIA.	SÍ	Consejo Insular Aguas	CIAL	300.000,00	267.447,15	CIAL	Obra Emergencia	HORMIGONES INSULARES S.L.	Ejecutada.
9	I N S	Consortio de Aguas	Remineralización del Agua Osmotizada. Planta Janubio. Inalsa Sur.	SÍ	Cabildo	Presupuesto 2013	581.000,00	469.833,54	161.6090012	Obra Procedimiento Abierto	HORMIGONES INSULARES S.L.	Ejecutada.

2.130.150,51

En negrita las obras ejecutadas

PLAN DE INVERSIONES EN EL MUNICIPIO DE YAIZA 2014													
Nº Orden	Ámbito	Consejería	Obra/Servicio	Proyecto	Procedencia	Forma de Financiación	Precio Licitación	Precio Adjudicación	Aplicación Presupuest.	Procedimiento	Empresa Adjudicataria	Plazo de ejecución de la obra	Situación
1	Y A I	OBRAS PÚBLICAS	CENTRO CÍVICO DE FEMÉS 1ª FASE	SÍ	Plan de Cooperación Municipal PCM 2014	Subvención nominada. Contrata y ejecuta Ayto.	150.000,00		453.76201	Subv. Nominada	Construcc. Casas Yaiza S.L.	30/06/15	EJECUTADA Y JUSTIFICADA.
2	Y A I	DEPORTES	BARQUILLO VELA LATINA	SÍ	Plan de Cooperación Municipal PCM 2014	Presupuesto Cabildo	25.000,00		453.61011				En ejecución la reparación del barquillo
3	Y A I	AGRICULTURA	ESCULTURA CAMELLOS EN ROTONDA UGA	SÍ	Plan de Cooperación Municipal PCM 2014	Presupuesto Cabildo	60.000,00		453.61011	Contrato Suministro	Rufina Santana Vega		EJECUTADA
4	Y A I	OBRAS PÚBLICAS	2ª FASE ELECTRIFICACIÓN LA GERIA	SÍ	Plan de Cooperación Municipal PCM 2014	Presupuesto Cabildo	136.030,65		453.60904			4 meses a partir del Acta Compr. Repl.	18/05/17 Solicitado informe medioambiental al Ayto Yaiza. Sin recibir.
5	Y A I	OBRAS PÚBLICAS	REPOSICIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL DEL CAMPO DE FÚTBOL DE YAIZA	SÍ	Plan de Cooperación Municipal PCM 2014	Presupuesto Cabildo	270.055,47	211.723,47	453.61011	Obra Procedimiento Abierto	RODRÍGUEZ Y SOCAS S.L.	2 meses a partir del Acta Compr. Repl.	EJECUTADA
6	Y A I	OBRAS PÚBLICAS	ACCESOS GUARDERÍA PLAYA BLANCA (OBRAS EN EL CEIP PLAYA BLANCA)	SÍ	Plan de Cooperación Municipal PCM 2014	Presupuesto Cabildo	119.201,00		453.61011			2 meses a partir del Acta Compr. Repl.	Adjudicada
7	Y A I	PRESIDENCIA	EMBELLECIMIENTO ENTRADA A PLAYA BLANCA	SÍ	PIT 2014	Encomienda Gobierno de Canarias	149.997,29	129.203,76	453.6190414	Obra Negociado	TRANSPORT. Y EXCAVACION. TIAGUA SL.	4 meses a partir del Acta Compr. Repl.	EJECUTADA
8	Y A I	CONSEJO INSULAR DE AGUAS	CULMINACIÓN DE EMBELLECCIMIENTO DEL BARRANCO PRÓX. CENTRO SALUD	SÍ	CIAL	CIAL+CABILDO	50.000,00	46.866,00	452.6090014	Obra Menor	ALQUIFER S.L.	4 meses a partir del Acta Compr. Repl.	EJECUTADA
9	Y A I	CONSEJO INSULAR DE AGUAS	AJARDINAMIENTO Y EQUIPAMIENTO BARRANCO PLAYA BLANCA	SÍ	CIAL	CIAL+CABILDO	25.000,00	17.826,36	452.6090014	Obra Menor	Construcc. Ajei S.L.	3 meses a partir del Acta Compr. Repl.	EJECUTADA
10	Y A I	OBRAS PÚBLICAS	MEJORA DE LA RED INSULAR DE CARRETERAS. SECTOR B: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL LZ-2 TRAMO UGA-CIRCUNVALACIÓN YAIZA	SÍ	PLAN CARRETERAS	Presupuesto Cabildo	53.507,21		453.60901	Obra Procedimiento Abierto	UTE (ALQUIFER-FIPAGRA)	Plurianual 2014/15	EJECUTADA
							1.038.791,62						

En negrita las obras ejecutadas

PLAN DE INVERSIONES EN EL MUNICIPIO DE YAIZA 2015													
Nº Orden	Ámbito	Consejería	Obra/Servicio	Proyecto	Procedencia	Forma de Financiación	Precio Licitación	Precio Adjudicación	Aplicación Presupuest.	Procedimiento	Empresa Adjudicataria	Plazo de ejecución de la obra	Situación
1	Y A I	OBRAS PÚBLICAS	EMBELLECIMIENTO Y MEJORAS DE ACCESIBILIDAD DE LA ZONA CENTRO DEL PUEBLO DE YAIZA.	SÍ	PIT 2015	Encomienda Gobierno Canarias	99.678,76	79.002,99	453.61910		TRANSPORTES Y EXCAVAC TIAGUA	4 meses a partir del Acta Compr. Repl	Adjudicada. Pte. Aprobación Plan Seg y Salud.
2	Y A I	OBRAS PÚBLICAS	2ª FASE CENTRO CÍVICO DE FEMÉS	SÍ	Plan de Cooperación Municipal PCM 2015	Presupuesto Cabildo	0,00		453.61011				Alcadesa decide pasar la partida de este proyecto al Campo de fútbol (145.000€)
3	Y A I	OBRAS PÚBLICAS	CAMPO DE FÚTBOL EN PLAYA BLANCA	SI	Plan de Cooperación Municipal PCM 2015	Presupuesto Cabildo	1.304.500,00		453.61011				21/07/17 Se solicitó informe al Ayto. De Yaiza y se recibe el 9/10/17
4	Y A I	OBRAS PÚBLICAS	REDACCIÓN PROYECTO ORDENACIÓN PARCELA Y REDACCIÓN PROYECTO DEL PABELLÓN DEPORTIVO FASE I .	SÍ	Plan de Cooperación Municipal PCM 2015	Presupuesto Cabildo	0,00		453.61011				Alcadesa decide pasar la partida de este proyecto al Campo de fútbol (76.500€)
5	Y A I	OBRAS PÚBLICAS	Plan Imagen Única de transporte regular de viajeros: PARADA DE UGA	SÍ	Fomento y desarrollo del transporte	Presupuesto Cabildo	17.172,42	17.172,42	440.6090014	Obra Menor	HORMICONSA CANARIAS S.A.	45 días	Ejecutada
6	Y A I	OBRAS PÚBLICAS	PROGRAMA DE ACTUACIONES EN MATERIA DE REPARACIONES Y ACONDICIONAMIENTOS NECESARIOS PARA PALIAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LAS LLUVIAS DE LOS DÍAS 23,24,Y 25 OCTUBRE 2015	MEMORIA	DAÑOS POR FENÓMENOS METEOROLÓGICOS	Subvención nominada. Contrata y ejecuta Ayto.	100.000,00		453.46200	Subvención nominada			Subvención JUSTIFICADA.
7	Y A I	EMPLEO	PROGRAMA DE EMPLEO AYUNTAMIENTOS	MEMORIA	PROGRAMA EMPLEO	Subvención nominada	32.836,00		241.46201	Subvención nominada			Subvención JUSTIFICADA.
8	Y A I	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PROMOCIÓN DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS	MEMORIA	CABILDO	Subvención nominada	6.379,00		924.46201	Subvención nominada			Subvención JUSTIFICADA.
9	Y A I	BIENESTAR SOCIAL	PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL	MEMORIA	FONDO EMERGENCIA SOCIAL	Subvención nominada	10.465,00		231.46201	Subvención nominada			Subvención JUSTIFICADA.
10	Y A I	HACIENDA	FIESTAS DE SAN MARCIAL DE RUBICÓN 2015	MEMORIA	FIESTAS INSULARES Y FESTEJOS	Subvención nominada	6.000,00		338.46200	Subvención nominada			Subvención JUSTIFICADA.
							1.577.031,18						

En negrita las obras ejecutadas

PLAN DE INVERSIONES EN EL MUNICIPIO DE YAIZA 2016													
Nº Orden	Ámbito	Consejería	Obra/Servicio	¿Proyecto Redactado	Procedencia	Forma de Financiación	Precio Licitación	Precio Adjudicación	Aplicación Presupuest.	Procedimiento	Empresa Adjudicataria	Plazo de ejecución de la obra	Situación
1	Y A I	OBRAS PÚBLICAS	ASFALTADO, MUROS Y CANALIZACIÓN EN CALLES LA GUARDA, LOS LOMOS, LA DEGOLLADA Y HOYA DE ANTÓN	SÍ	Plan de Cooperación Municipal PCM 2016	Presupuesto Cabildo	257.240,00		453.61011				09/10/17 Se recibe la subsanación del proyecto, que se solicitó el 31/05/17.
2	Y A I	OBRAS PÚBLICAS	SOTERRAMIENTO DE LA RED DE BAJA TENSIÓN DE LA ESTACIÓN DE UGA	SÍ	Plan de Cooperación Municipal PCM 2016	Presupuesto Cabildo			453.61011				Alcadesa decide pasar la partida de este proyecto al Campo de fútbol (100.000€)
3	Y A I	OBRAS PÚBLICAS	ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE ACCESO PÚBLICO	SÍ	Plan de Cooperación Municipal PCM 2016	Presupuesto Cabildo			453.61011				Alcadesa decide pasar la partida de este proyecto al Campo de fútbol (200.000€)
4	Y A I	OBRAS PÚBLICAS	EMBELLECIMIENTO ENTRADA A PLAYA BLANCA. II FASE	SÍ	Plan de Cooperación Municipal PCM 2016	Presupuesto Cabildo			453.61011				Alcadesa decide pasar la partida de este proyecto al Campo de fútbol (183.000€)
5	I N S	OBRAS PÚBLICAS	REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA LZ2 (YAIZA-PLAYA BLANCA)	SÍ	PLAN CARRETERAS	Presupuesto Cabildo	2.647.486,03	2568061,44	453.60901	Abierto	UTE: LANZAGRAVA Y HORMIGONES INS		EJECUTADA
6	I N S	OBRAS PÚBLICAS	Obra de emergencia en la carretera LZ-701 (Yaiza-Playa Blanca) PC+670	SÍ	PLAN CARRETERAS	Presupuesto Cabildo	24.585,85		453.60901	Obra Menor			EJECUTADA
7	Y A I	Consejo Insular de Aguas	Mejora del drenaje de aguas pluviales en la carretera de Playa Blanca a Femés en el acceso de fincas colindantes	SÍ	CIAL	Consejo Insular de Aguas	17.406,66		CIAL	Obra Menor	Transportes y Excavac. Tiagua		EJECUTADA
8	Y A I	EMPLEO	PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL Y DINAMIZACIÓN DE CENTROS SOCIOCULTURALES	MEMORIA	FOMENTO DEL EMPLEO	Subvención nominada	3.000,00		241.46201	Subvención nominada			Subvención.
9	Y A I	EMPLEO	PROGRAMA DE EMPLEO AYUNTAMIENTOS	MEMORIA	PROGRAMA EMPLEO	Subvención nominada	32.836,00		241.46201	Subvención nominada			Subvención
10	Y A I	PARTICIP. CIUDADA	PROMOCIÓN DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS	MEMORIA	CABILDO	Subvención nominada	11.049,47		924.46201	Subvención nominada			Subvención
11	Y A I	BIENESTAR SOCIAL	PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL	MEMORIA	FONDO EMERGENCIA SOCIAL	Subvención nominada	10.465,00		231.46201	Subvención nominada			Subvención
12	Y A I	CONSORCIO SEG Y EMERGENCIAS	OBRAS DE ADECUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA LOCAL DE LA ESTACIÓN DE GUAGUAS DE PLAYA BLANCA	MEMORIA	CABILDO	Subvención nominada	55.000,00		136.76201	Subvención nominada			EJECUTADA Y JUSTIFICADA.
13	Y A I	HACIENDA	FIESTAS DE SAN MARCIAL DE RUBICÓN 2016	MEMORIA	FIESTAS INSULARES Y FESTEJOS	Subvención nominada	12.000,00		338.46200	Subvención nominada			Subvención

3.071.069,01

En negrita las obras ejecutadas

PLAN DE INVERSIONES EN EL MUNICIPIO DE YAIZA 2017

Nº Orden	Ámbito	Consejería	Obra/Servicio	Proyecto	Procedencia	Forma de Financiación	Precio Licitación	Precio Adjudicación	Aplicación Presupuest.	Procedimiento	Empresa Adjudicatari a	Plazo de ejecución de la obra	Situación
1	Y A I	PLANIFIC. Y COORDINAC. PROYECTOS	PLAN INSULAR EXTRAORDINARIO DE OBRAS: PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE TERRERO MUNICIPAL DE YAIZA	SI	FDCAN	Subvención nominada al Ayto. Yaiza	716.900,00		459.76203	Subvención nominada			En tramitación. Plazo ejecución: 1 sept. 2017 al 31 julio/2018 Plazo justificación: dos meses.
2	I N S	OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA CARRETERA LZ-701 (YAIZA-PLAYA BLANCA)	SÍ	PLAN CARRETERAS	Presupuesto Cabildo	2.505.275,95		453.60901	Abierto			En Contratación
3	I N S	TURISMO	CENTRO DE INTERPRETACIÓN MUSEO ATLÁNTICO	SI	CABILDO	Presupuesto Cabildo	900.000,00						EJECUTADO
4	Y A I	EMPLEO	PROGRAMA DE EMPLEO AYUNTAMIENTOS	MEMORIA	PROGRAMA EMPLEO	Subvención nominada	100.566,00		241.46201	Subvención nominada			Subvención. Plazo ejecuc. 01/01-31/12/2017. Justif. 3 meses.
5	Y A I	PARTICIP. CIUDADA	PROMOCIÓN DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS	MEMORIA	CABILDO	Subvención nominada	18.040,47		924.46201	Subvención nominada			Subvención. Plazo ejecuc. 01/01-31/12/2017. Justif. 3 meses.
6	Y A I	BIENESTAR SOCIAL	PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL	MEMORIA	FONDO EMERGENCIA SOCIAL	Subvención nominada	11.121,06		231.46201	Subvención nominada			Subvención. Plazo ejecuc. 01/01-31/12/2017. Justif. 3 meses.
7	Y A I	HACIENDA	FIESTAS DE SAN MARCIAL DE RUBICÓN 2017	MEMORIA	FIESTAS INSUL. Y FESTEJOS	Subvención nominada	12.000,00		338.46200	Subvención nominada			Subvención. Plazo ejecuc. 01/01-31/12/2017. Justif. 3 meses.
							4.263.903,48						

TOTAL PLANES COOPERACIÓN MUNICIPAL 2013-2017

12.080.945,80

TOTAL INVERSIONES CONSORCIO Y CANAL

13.263.562,33

TOTAL INVERSIONES MUNICIPIO YAIZA 2013-2017

25.344.508,13

Nº Orden	Ámbito	Procedencia	OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN POR CONSORCIO Y CANAL GESTIÓN EN EL MUNICIPIO DE YAIZA 2013-2014-2015-2016-2017	INVERSIÓN PREVISTA	Situación
1	Y A I	CANAL GESTIÓN	CONSTRUCCIÓN TUBERÍA SALMUERA EDAM JANUBIO	137.268,00	EJECUTADA
2	Y A I	CANAL GESTIÓN	LEGALIZACIÓN EDAM JANUBIO	18.463,99	EJECUTADA. PENDIENTE FASE 2.
3	Y A I	CANAL GESTIÓN	ADECENTAMIENTO CUADRO ELÉCTRICO JANUBIO	40.692,76	EJECUTADA
4	Y A I	CANAL GESTIÓN	ADQUISICIÓN GRUPO ELECTRÓNEGO PARA JANUBIO	9.643,70	EJECUTADA
5	Y A I	CANAL GESTIÓN	REHABILITACIÓN INSTALACIÓN DESALADORA DE AGUA DE MAR (IDAM) JANUBIO	4.300.000,00	EN EJECUCIÓN.
6	Y A I	CANAL GESTIÓN	AMPLIACIÓN TEMPORAL DE PRODUCCIÓN DE AGUA EDAM JANUBIO	43.777,00	EJECUTADA
7	Y A I	CANAL GESTIÓN	MEJORAS CENTRO TRANSFORMACIÓN EDAM JANUBIO	55.000,00	EJECUTADA
8	Y A I	CANAL GESTIÓN	OBRAS COMPLEMENTARIAS REMINERALIZADORA JANUBIO	65.000,00	EJECUTADA
9	Y A I	CANAL GESTIÓN	CASETA PRODUCTOS QUÍMICOS JANUBIO	9.208,88	EJECUTADA
10	Y A I	CANAL GESTIÓN	NUEVO RAMAL TUBERÍA IMPULSIÓN JANUBIO-LAS BREÑAS (OBRA EMERGENCIA)	587.557,00	EJECUTADA
11	Y A I	CANAL GESTIÓN	NUEVO RAMAL TUBERÍA IMPULSIÓN LAS BREÑAS-PLAYA BLANCA. FASE I (OBRA EMERGENCIA)	842.886,00	EJECUTADA
12	Y A I	CANAL GESTIÓN	NUEVO RAMAL TUBERÍA IMPULSIÓN LAS BREÑAS-PLAYA BLANCA. FASE II (OBRA EMERGENCIA)	708.922,00	EJECUTADA
13	Y A I	CANAL GESTIÓN	ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE-EBAP UGA (OBRA EMERGENCIA)	437.280,00	EJECUTADA
14	Y A I	CANAL GESTIÓN	RENOVACIÓN EBAR INTERMEDIA PLAYA BLANCA	22.136,00	EJECUTADA
15	Y A I	CANAL GESTIÓN	ADECUACIÓN DEPÓSITO EB LAS BREÑAS	100.000,00	EN EJECUCIÓN.
16	Y A I	CANAL GESTIÓN	ADECUACIÓN DEPÓSITO UGA	55.000,00	EJECUTADA
17	Y A I	CANAL GESTIÓN	ADECUACIÓN DEPÓSITO FEMÉS	38.500,00	EN EJECUCIÓN.
18	Y A I	CANAL GESTIÓN	ADECUACIÓN DEPÓSITO MACIOT	30.148,00	EJECUTADA
19	Y A I	CANAL GESTIÓN	CONSTRUCCIÓN RED TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN VALLITO DE UGA	13.200,00	EJECUTADA
20	Y A I	CANAL GESTIÓN	CONSTRUCCIÓN RED TRANSPORTE EN ADUCCIÓN A CAMPING DE PAPAGAYO	3.300,00	EJECUTADA
21	Y A I	CANAL GESTIÓN	BOMBEO REVERSIBLE DEPÓSITO DE UGA	437.279,00	EJECUTADA
22	Y A I	CANAL GESTIÓN	MEJORA CONEXIÓN DE LA RED LAS BREÑAS-PLAYA BLANCA A REDES Y DEPÓSITOS DE PLAYA BLANCA		PENDIENTE DE TRÁMITES.
23	Y A I	CANAL GESTIÓN	SUMINISTRO DE CARBONATO CÁLCICO GRANULADO PARA EL SISTEMA DE REMINERALIZACIÓN DE PUNTA DE LOS VIENTOS Y JANUBIO.	600.000,00	EJECUTADA
24	Y A I	CANAL GESTIÓN	VARIOS DEPÓSITOS AGUA	155.000,00	EJECUTADA
25	Y A I	CANAL GESTIÓN	ESTACIÓN DE BOMBEO LAS BREÑAS	150.000,00	EJECUTADA
26	Y A I	CONSORCIO	INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES: ESTACIÓN GUAGUA PLAYA BLANCA-ALUMBRADO LED PASO CAMELLOS UGA	55.000,00	EJECUTADA
27	Y A I	CANAL GESTIÓN	CANALIZACIÓN FEMÉS-LAS CASITAS	23.000,00	EJECUTADA
28	Y A I	CANAL GESTIÓN	CANALIZACIÓN EJE NORTE-SUR REVERSIBLE	2.000.000,00	EJECUTADA
29	Y A I	CANAL GESTIÓN	RENOVACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LAS BREÑAS	1.125.300,00	EJECUTADA
30	Y A I	CANAL GESTIÓN	4 PLANES PARCIALES PARA LA RENOVACIÓN REDES, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	1.200.000,00	EN EJECUCIÓN.

13.263.562,33

EN NEGRITA OBRAS EJECUTADAS